

УМОВИ ВИКЛЮЧЕННЯ ЗАХОДІВ З ПЕРЕЛІКУ ОБОВ'ЯЗКОВИХ

Таблиця 2 – Умови виключення обов'язкових заходів для Пакету заходів «Б»

Найменування заходів	Умови можливості виключення обов'язкових заходів відповідно до Програми Фонду	Чи виконується умова?		Опис підстави виключення
		Так	Ні	
Для будинків з централізованим опаленням:				
Встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії	Вузол комерційного обліку введено в експлуатацію або 50% і більше споживачів перейшли на індивідуальне опалення	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Встановлення або модернізація індивідуального теплового пункту (ІТП)	ІТП встановлено, експлуатується та забезпечує погодозалежне регулювання або 50 % і більше споживачів перейшли на індивідуальне опалення	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Для будинків з автономним опаленням:				
Заміна або модернізація загальнобудинкового котла та допоміжного обладнання (наприклад, насосів, систем автоматичного регулювання тощо)	Простий термін окупності заходу (без врахування виплати часткового відшкодування) перевищує 10 років	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Незалежно від типу системи опалення:				
Теплоізоляція або заміна	Теплоізоляція трубопроводів	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

трубопроводів системи внутрішнього теплопостачання в неопалювальних приміщеннях Заміна	теплопостачання наявна, трубопровід та теплоізоляція візуально знаходиться в задовільному стані або 50 % і більше споживачів перейшли на індивідуальне опалення			
Теплоізоляція або заміна трубопроводів системи гарячого водопостачання в неопалювальних приміщеннях	Відсутні трубопроводи гарячого водопостачання у будинку в неопалювальних приміщеннях або теплоізоляція трубопроводів гарячого водопостачання наявна, трубопровід та теплоізоляція візуально знаходиться в задовільному стані або 50 % і більше споживачів перейшли на індивідуальне опалення	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів	Автоматичні або ручні балансувальні клапани встановлено на всіх стояках або по групах стояків або 50 % і більше споживачів перейшли на індивідуальне опалення	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін та цоколю	Захід вже виконано та теплоізоляція відповідає вимогам ДБН В.2.6-31:2016 “Теплова ізоляція будівель”	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Комплекс робіт із теплоізоляції та	Простий термін окупності заходу (без врахування	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

улаштування опалювальних та неопалювальних горищ (технічних поверхів) та дахів	виплати часткового відшкодування) перевищує 15 років			
Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування плит перекриття підвалу	Простий термін окупності заходу (без врахування виплати часткового відшкодування) перевищує 15 років	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Заміна або ремонт зовнішніх дверей або/та облаштування тамбурів зовнішнього входу	Зовнішні двері знаходяться в задовільному стані	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Заміна або ремонт блоків віконних та блоків балконних дверних у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі	Блоки віконні та блоки балконні дверні у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі знаходяться в задовільному стані	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(ПІБ, № атестаційного сертифіката аудитора
/кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника)

(підпис) (МП)